

In der Senatssitzung am 10. September 2019 beschlossene Fassung

Der Senator für Finanzen

02.09.2019

Vorlage für die Sitzung des Senats am 10.09.2019

**„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I)
hier: Umsetzungsstand per 30.06.2019“**

A. Problem

Der Senat hat am 16.02.2016 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen und um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand gebeten.

B. Lösung

Die Programmmittel können in folgenden möglichen Bereichen eingesetzt werden:

- I. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
(Krankenhäuser, Lärmschutz, Luftreinhaltung, energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturmaßnahmen, etc.)

- II. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
(frühkindliche Infrastruktur, energetische Sanierung der Schulinfrastruktur bzw. Weiterbildungseinrichtungen, Modernisierung v. überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, etc.)

Das Programm ist befristet bis 31.12.2020 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2021 (Abrechnung zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium - BMF).

Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich bis 2021 zum Stichtag 01.Oktober und 01.April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Es wurden zu den Stichtagen 10/2017, 04/2018, 10/2018 und 04/2019 bislang insgesamt 9 abgeschlossene Projekte durch den Senator für Finanzen an das BMF gemeldet und vom BMF genehmigt (Projektstatus = 8):

- | | |
|--|--|
| 1. HB, Horthaus Helgenstraße, | energetische Sanierung |
| 2. BHV, Paula-Modersohn-Schule, | energetische Sanierung |
| 3. BHV, Schule am Leher Markt, | energetische Fenstersanierung |
| 4. HB, Krippe St. Nicolai, | Umbau |
| 5. BHV, Fritz-Husmann-Schule: | energetische Fenstersanierung |
| 6. BHV, Pestalozzischule: | energetische Dachsanierung, |
| 7. BHV, Oskar-Drees-Sporthalle: | energetische Sanierung (Dach, Heizung) |
| 8. BHV, Kita Batteriestraße, | Dachsanierung und Anbau |
| 9. HB, Klinikum Bremen-Ost | infrastrukturelle Umbaumaßnahmen |

Von den derzeitigen 42 KInvFG-I-Projekten sind somit 9 abgeschlossen.

Dies entspricht einer Quote von ca. 21 %.

Änderungen im Projektportfolio

Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsgesetzes I im Land Bremen sind zur optimalen Ausnutzung des Fördervolumens Änderungen des Projektportfolios notwendig:

Bremen

KuFZ Am Nonnenberg

Der ursprünglich vorgesehene Neubau mit Erweiterung um 2 Gruppen für Kinder im

Alter von 1 bis 6 Jahren kann aufgrund nicht einzuhaltender Vorschriften des Artenschutzgesetzes am bislang geplanten Standort nicht errichtet werden. Ein Alternativstandort wurde gefunden, an dem der Kita-Neubau erfolgen soll, die entsprechende ES-Bau wird zurzeit erstellt. Da ein Bauabschluss bis Ende 2020 nicht mehr umsetzbar ist, muss das Projekt aus dem Projektportfolio des KInvFG I herausgenommen werden.

Es wird vorgeschlagen, die für das Projekt KuFZ Am Nonnenberg vorgesehenen Mittel in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. € in Höhe eines Betrages in Höhe von

0,99 Mio. € zur weiteren Ausfinanzierung des Projektes KiTA Ampelspielplatz, sowie in Höhe von

1,01 Mio. € zur Erhöhung der anteiligen Finanzierung des Projekts KiTA Helsinkistraße einzusetzen.

Die dadurch freiwerdenden Mittel aus dem Projekt KiTA Helsinkistraße im Produktplan 21 Bildung können dann zur anteiligen Finanzierung u.a. des neu geplanten KuFZ Alter Heerweg (ehemals KuFZ Am Nonnenberg) eingesetzt werden.

Schule Fischerhuder Straße

Die ursprünglich geplanten Maßnahmen am Schulstandort Fischerhuder Straße können nach derzeitigem Stand nicht im vorgesehenen Förderzeitraum umgesetzt werden. Daher ist auch dieses Projekt aus dem Projektportfolio des KInvFG I herauszunehmen.

Es wird vorgeschlagen, die hierfür eingeplanten Mittel in Höhe von

0,314 Mio. € auf das Projekt ‚Schule an der Düsseldorfer Straße‘
(energetische Sanierung der Hüllflächen und der Nebenräume
(Nass- und Umkleideräume) der Sporthalle)

zu verlagern.

Diakonie-Krankenhaus / Umbau der Station 1b

Das Projekt ‚Klinikum Bremen-Ost‘ ist inzwischen abgeschlossen worden. Das ursprüngliche Projektvolumen betrug 4 Mio.€. Gemäß Vorschlag des Gesundheitsresorts sollen die Restmittel in Höhe von

0,111 Mio.€ in den Umbau der Station 1b des ‚Diakoni-Krankenhauses‘ fließen.

Bremerhaven

SZ Carl-von-Ossietzky BST, energetische Teilsanierung

(BST = Berufliche Schule für Technik)

Das Schulzentrum Carl von Ossietzky besteht aus mehreren Gebäuden, in denen verschiedenen Schulformen untergebracht sind. Mit den Mitteln aus dem Projekt soll nun auch die Fassade des Gebäudes der BSDGG (Berufliche Schule für Dienstleistung, Gewerbe und Gestaltung) energetisch gedämmt werden.

Die bisherige Maßnahme wird erweitert und soll zukünftig „SZ Carl-von-Ossietzky BST und BSDGG, energetische Teilsanierung“ heißen.


Für das Projekt Nr. 14. "SZ CvO - BSDGG, energetische Teilsanierung der Heizungsanlage" (Gesamtvolumen ca. 56 T€) werden zur Finanzierung die Restmittel gemäß der Beschlüsse des Magistrats v. 10.04.2019 u. FWA v. 26.04.2019 bei den Projekten:

- Nr. 1b "Fritz-Husmann-Schule, energetische Fenster- und Türensanierung" = 37.812,52 €
- Nr. 5a "Pestalozzischule, energetische Dachsanierung" = 1.317,51 € und
- Nr. 5b "Schule Am Leher Markt, Dependance Lange Straße, energetische Dachsanierung" = 17.843,22 € herangezogen.

Projektstatus per 30.06.2019

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts sowie der vorgenannten Änderungsvorschläge im Projektportfolio ergibt sich folgender Umsetzungsstatus der Maßnahmen im KInvFG I:

Vergleich Projektstatus Januar 2019/Juni 2019



Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Hinweis: Von den bauenden Einheiten wurden die Projekte planerisch so angelegt, dass die komplette Programmdauer bis 12/2020 (Bauabnahme) unter Berücksichtigung der vorhandenen (Bau-)Personalkapazität ausgenutzt wird.

Mittelabruf per 30.06.2019 beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)

Bis zum 30.06.2019 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 19,6 Mio. € von der Bundeskasse (= 50,5% des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Die Aufschlüsselung des Mittelabflusses auf Projektebene stellt die folgende Tabelle dar (2016 bis 2019: Ist-Daten, 2020/21: Planwerte):

Mittelabfluss im Kommunalinvestitionsförderprogramm I

Maßnahme	Status	Ist 2016 bis 2018	Plan 2019	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Gesamt
KiTA Dockstraße	5	2.370					2.370
Schule an der Oslebshauer Heerstraße	2	180	300		1.200	220	1.900
Gesamtschule West	1		7	7	243		250
SZ Rübekamp	4	1.000	1.000	400	200		2.200
Schule am Halmerweg	5	1.200					1.200
KiTA Ampelspielplatz	3	860	2.440	400	3.350	221	6.871
KiTA Osterholzer Heerstraße	4	2.300	700	700			3.000
Klinikum Bremen-Ost	8	3.327	561	561			3.889
Schule an der Düsseldorfer Straße	4	538	500	150	370		1.408
Gesamtschule Bremen-Ost	4	300	1.350	350	1.150	200	3.000
KiTa Grohner Bergstraße	5	450					450
Krippe St. Nicolai	8	150					150
Horthaus Helgenstraße	8	156					156
SZ Blumenthal	4	20	180	80			200
Oberschule Roter Sand	4	60	140				200
Lärmschutz Großmarkt	5	535	65				600
KiTa Neustadtswall	4	550	1.800		1.200	227	3.777
KiTa Helsinkistraße	4	250	1.960	650	500		2.710
Umbau Station 1B im DIAKO	0		111				111
Paula-Modersohn-Schule	8	100					100
Fritz-Husmann-Schule	8	40					40
Schule am Leher Markt	8	122					122
Surheide Schule	4		70				70
Johann-Gutenberg-Schule	4	85	65				150
Goetheschule	4		80				80
Amerikanische Schule	4		50				50
Fritz-Reuter-Schule	4	67	183	60			250
SZ Bgm.-Smidt	4	0	1.466	90			1.466
KiTa Robert-Blum-Straße	3		300				300
SZ Carl-von-Ossietzky BST und BSDG	4	1.190	1.010	222			2.200
Pestalozzischule	8	199					199
Schule Am Leher Markt dep. Lange Str.Dachsanierung	5	182	1				182
Fritz-Reuter-Schule Dachsanierung	4	23	77	2			100
Oskar-Drees-Sporthalle	8	400					400
Freizeittreff Eckernfeld	6	20					20
SZ Carl-von-Ossietzky Sportzentrum	2	3	247	4			250
SZ Geschwister-Scholl	4	643	357	57			1.000
KiTa Batteriestraße	8	250					250
KiTa Braunstraße	2	3	247	7			250
SZ Carl-von Ossietzky, energetische Sanierung der Fassade	6	900					900
Spielpark Leherheide	2		180				180
SZ Carl-von Ossietzky BSDGG Heizungsanlage	2		57				57
SUMME		18.474	15.504	3.740	8.213	868	43.059

Bundesrechnungshof

In 2019 führte der Bundesrechnungshof Gespräche / Prüfungen von Projekten in Bremerhaven durch. Darüber hinaus wurden für den Herbst 2019 Gespräche / Prüfungen des Projektes Lärmschutz / Großmarkt Bremen avisiert.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen, personalwirtschaftlichen bzw. genderspezifischen Auswirkungen.

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bildung, der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen und Seestadt Immobilien abgestimmt.

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Geeignet.

G. Beschluss

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 30.06.2019 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I) im Land Bremen zur Kenntnis.
2. Der Senat stimmt der dargestellten Änderung des Projektportfolios zu.
3. Der Senator für Finanzen wird gebeten, die entsprechende haushaltsmäßige Umsetzung vorzunehmen.
4. Der Senat bittet den Senator für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.