

## **In der Senatssitzung am 21. April 2020 beschlossene Fassung**

Der Senator für Finanzen

09.04.2020

### **Vorlage für die Sitzung des Senats am 21.04.2020**

#### **„Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) hier: Umsetzungsstand per 31.12.2019“**

##### **A. Problem**

Der Senat hat am 06.02.2018 im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II im Land Bremen die Projektlisten der beiden Städte Bremen und Bremerhaven beschlossen. Der Haushalts- und Finanzausschuss hat im Rahmen seiner Beratung der Vorlage am 16.02.2018 um halbjährliche Berichterstattung zum Projektumsetzungsstand (beginnend ab dem 31.12.2018) gebeten.

##### **B. Lösung**


###### **Rahmendaten des Programmes**

Die Programmmittel aus KInvFG II können ausschließlich zur Sanierung, dem Umbau sowie ausnahmsweise für den Ersatzbau von (allgemein- und berufsbildenden) Schulen eingesetzt werden. Auf Grundlage der aktuellen Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat (am 27.03.2020) wurden die Fristen des Programmes um ein Jahr verlängert. Das Programm ist nunmehr befristet bis 31.12.2023 (Bauabnahme) bzw. 31.12.2024 (Abrechnung) zwischen Land Bremen und dem Bundesfinanzministerium - BMF). Das KInvFG II-Programm ist (im Gegensatz zu KInvFG I) rein auf Schulbauten ausgerichtet und hat eine um 2 Jahre längere Laufzeit.

###### **Projektstatus per 31.12.2019**

Auf Grundlage der Rückmeldungen der projektdurchführenden Einheiten / Dienststellen / Ressorts ergibt sich folgender Projektumsetzungsstatus

## Vergleich Status der Maßnahmen Juni 2019/Dezember 2019



Die Statusmeldungen stellen den jeweiligen Projektfortschritt dar:

- 0 = geplant,
- 1 = Planungsmittel bewilligt
- 2 = freigegeben
- 3 = Ausschreibung läuft
- 4 = Baubeginn erfolgt
- 5 = Abschluss der Baumaßnahmen
- 6 = Vorstellung und Prüfung des Projektes beim / durch das BMF
- 7 = evtl. Rückfragen seitens des BMF
- 8 = abschließende Genehmigung durch das BMF = Projektabschluss

Hinweis: Von den bauenden Einheiten wurden die Projekte planerisch so angelegt, dass die komplette Programmdauer bis 12/2022 (Bauabnahme) unter Berücksichtigung der vorhandenen (Bau-)Personalkapazität ausgenutzt wird. Demzufolge werden die entsprechenden Projekte mit Status „0“ ausgewiesen.

### **Mittelabruf per 31.12.2019 beim Bundesministerium für Finanzen (BMF)**

Bis zum 31.12.2019 wurden vom Land Bremen auf Grundlage vorliegender Rechnungen bei den projektdurchführenden Ressorts, Dienststellen und Gesellschaften rund 3,8 Mio.€ von der Bundeskasse (= 9 % des Programmvolumens für das Bundesland Bremen) abgerufen.

Die Aufschlüsselung des Mittelabflusses auf Projektebene stellt die folgende Tabelle dar (2018 und 2019: Ist-Daten und Folgejahre: Plandaten):

**Mittelabfluss bei den Projekten im KInvF II (in T€)**

| Projekt                                                                            | IST          |              | Plan          |               |               | gesamt        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                    | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          |               |
| HB SZ Rübekamp - Sanierung der Lehrküche                                           |              | 200          | 800           | 134           |               | 1.134         |
| HB Umbau SZ Neustadt - Aula, Umbau WC                                              | 25           | 200          | 827           |               |               | 1.052         |
| HB Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle                                   | 50           | 310          | 1.400         | 660           |               | 2.420         |
| HB Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5                                |              |              | 600           | 1.000         | 745           | 2.345         |
| HB Fenstersanierungen an Schulen                                                   |              |              | 600           | 1.000         | 700           | 2.300         |
| HB Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße                 | 50           | 200          | 450           | 1.816         | 2.213         | 4.729         |
| HB Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule                          | 30           | 50           | 930           | 900           | 870           | 2.780         |
| HB Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule                             | 50           | 161          | 500           | 1.000         | 1.269         | 2.980         |
| HB Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule                                   | 100          | 150          | 1.500         | 3.100         | 2.650         | 7.500         |
| HB Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße)                         | 50           | 25           | 155           | 870           | 450           | 1.550         |
| HB Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein-Oberschule                           |              | 450          | 166           |               |               | 616           |
| HB Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Oberschule                                         | 90           |              | 120           | 200           |               | 410           |
| HB Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße                    |              |              | 200           | 600           | 500           | 1.300         |
| HB Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule                                 | 500          | 250          | 750           | 1.350         | 3.750         | 6.600         |
| BHV Innenraum Sanierung Allmerschule                                               |              | 35           | 40            |               |               | 75            |
| BHV Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule                                           |              | 0            | 60            |               |               | 60            |
| BHV Fenster- und Fassadensanierung Amerikanische Schule                            |              | 63           | 187           |               |               | 250           |
| BHV Fassaden- und Mauerwerksanierung Fichteschule                                  | 22           | 15           |               | 463           |               | 500           |
| BHV Akustik und Innenraumsanierung Friedrich-Ebert-Schule                          |              |              |               | 100           |               | 100           |
| BHV Sanierung Sanitär und Innenraum Fritz-Husmannschule                            |              | 4            | 146           |               |               | 150           |
| BHV Innenraumsanierung Brandschutz Fritz-Reuter-Schule                             |              |              |               | 200           |               | 200           |
| BHV Brandschutz und Innenraumsanierung Gaußschulen I +II                           |              |              |               | 200           |               | 200           |
| BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Goetheschule                       |              | 9            | 191           |               |               | 200           |
| BHV Mensa Karl-Marx-Schule                                                         | 19           | 66           | 1.114         |               |               | 1.200         |
| BHV Innenraumsanierung Pestalozzischule                                            |              |              |               | 100           |               | 100           |
| BHV Akustik und Innenraumsanierung Anne-Frank-Schule                               |              | 33           | 67            |               |               | 100           |
| BHV Umbau Oberschule, Sanierung Fachräume Heinrich-Heine Schule                    |              | 240          | 510           |               |               | 750           |
| BHV Innenraumsanierung Humboldtschule                                              |              | 13           | 87            |               |               | 100           |
| BHV Akustik und Innenraumsanierung Johann-Gutenberg-Schule                         |              | 1            |               | 199           |               | 200           |
| BHV Innenraumsanierung, Sanitär, Oberschule Geestemünde                            |              | 116          | 34            |               |               | 150           |
| BHV Fenster- und Fassadensanierung, Aula, Dach Gebäude HDK, Paula-Modersohn-Schule |              | 1            | 562           |               |               | 563           |
| BHV Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz Schule am Leher Markt              |              | 214          | 186           |               |               | 400           |
| BHV Naturkunderäume 15+165, Lehrküche, SZ Carl-von-Ossietzky                       |              |              | 180           |               |               | 180           |
| BHV Sanitär, Nat-Räume, Lehrküche, Wilhelm-Raabe-Schule                            |              |              | 400           |               |               | 400           |
| BHV Akustik Lloyd Gymnasium Wienerstraße                                           |              |              |               | 200           |               | 200           |
| BHV Akustik Lloyd Gymnasium Grazer Straße                                          |              |              |               | 200           |               | 200           |
| BHV Fenster- und Fassadensanierung, SZ Carl-von Ossietzky, GyO                     | 16           | 66           | 368           |               |               | 450           |
| BHV Innenraumsanierung, SZ Geschwister Scholl GyO                                  | 56           | 53           | 190           |               |               | 300           |
| BHV Fenster- und Fassadensanierung, Dach Abendschule u.a.                          |              | 140          | 1.360         |               |               | 1.500         |
| BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BS DGG                              | 12           | 75           | 313           |               |               | 400           |
| BHV Innenraumsanierung, SZ Carl-von Ossietzky, BST                                 | 7            |              | 393           |               |               | 400           |
| BHV Fenstersanierung Werkstattschule Dep. Süd                                      | 2            | 56           | 43            |               |               | 100           |
| <b>SUMME</b>                                                                       | <b>1.079</b> | <b>3.195</b> | <b>15.430</b> | <b>14.292</b> | <b>13.147</b> | <b>47.144</b> |

**Berichtspflichten gegenüber dem Bundesfinanzministerium (BMF)**

Gemäß §6 der VV zur Durchführung des KInvFG sind die Bundesländer verpflichtet, abgeschlossene Maßnahmen jeweils jährlich zum Stichtag 01. Oktober und 01. April an das Bundesfinanzministerium zu melden. Das Bundesfinanzministerium prüft auf Grundlage dieser Meldungen der Bundesländer die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel.

Es wurden bislang keine abgeschlossenen Projekte durch den Senator für Finanzen im Rahmen des KInvFG II-Programmes an das BMF gemeldet.

## **Änderungen im Projektportfolio (Stadt Bremen)**

### Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße

Die EW-Bau liegt mittlerweile vor und prognostiziert Mehrkosten in Höhe von 263 T€.

### Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule

Die ES-Bau liegt vor und prognostiziert Mehrkosten in Höhe von 1.000 T€.

### Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billroth-Straße)

Die erweiterte ES-Bau liegt vor und prognostiziert Mehrkosten in Höhe von 325 T€.

### Sanierung der NW-Fachräume Albert-Einstein Oberschule

Die Maßnahme ist beendet und befindet sich in der Abrechnung. Z.Zt. wird von Minderausgaben in Höhe von 76 T€ ausgegangen. Bei der Maßnahme Umbau SZ Neustadt sind weitere Mehrkosten in Höhe von 18.000 EUR entstanden. Es wird daher vorgeschlagen, die Mehrkosten im Projekt Umbau SZ Neustadt aus den Restmitteln der Albert-Einstein-Schule zu decken.

Im Saldo ergeben sich aus den vorgenannten Prognosen Mehrkosten in Höhe von 1.512 T€. Der Senator für Finanzen schlägt vor, die genannten Mehrkosten bei den einzelnen Projekten aufzunehmen und -vorerst planerisch- bei den beiden Globaltöpfen

- ‚Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen der Kat. 3-5‘ und
- ‚Fenstersanierungen an Schulen‘

abzusetzen bis eventuell weitere Projekte durch Abrechnung Minderausgaben ausweisen oder aufgrund der Begrenzung des Bewilligungszeitraums aus der Förderung im Rahmen des KInvFG II herauszunehmen sind.

## **Bundesrechnungshof**

Der Bundesrechnungshof untersucht im Rahmen seiner Prüftätigkeit KInvFG I und II-Projekte gleichzeitig. Jedoch sind u.W. bislang keine KInvFG II-Projekte Gegenstand der Erhebungen des Bundesrechnungshofes gewesen.

### **C. Alternativen**

Keine.

### **D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung**

Der Bericht zum Umsetzungsstand hat unmittelbar keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen. Der dargestellte Umsetzungsstand hat keine Auswirkungen auf die Geschlechter.

### **E. Beteiligung und Abstimmung**

Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Kinder und Bildung, dem Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie Immobilien Bremen und Seestadt Immobilien ist erfolgt.

### **F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz**

Geeignet.

### **G. Beschluss**

1. Der Senat nimmt den Umsetzungsbericht per 31.12.2019 zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) im Land Bremen zur Kenntnis und stimmt den vorgeschlagenen Änderungen im Portfolio zu.
2. Der Senat bittet den Senator für Finanzen um Weiterleitung des Umsetzungsberichtes an den Haushalts- und Finanzausschuss.